



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

Житловий будинок
н. Вікнає буд. 600-річне 20

(найменування об'єкта)

« 01 » 10 2024 р.

Бригада у складі Алексєєв О.Ю.; Веселовський В.І.;
Дубенко Ю.Т.; Дубенко Р.Ю

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті н. Вікнає буд. 600-річне 20

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими пристроями (спісок додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 100 - 12м, Ø 65 - 28м, Ø 50 - 14м,
Ø 40 - 8м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 40 - 8м, Ø 25 - 32м. Спаяні: Ø 25 - 120м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани (пробкові): Ø 40 - 4шт, Ø 25 - 12шт.

муфтове з'єднання: Ø 40 - 4шт, Ø 25 - 12шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском пристроям методом або мильною емульсією; мильна емульсія
та пристрій "VibroGAS"
- ліквідація виявленіх витоків газу; крани (пробкові): Ø 25 - 5шт.
конструкції: Ø 40 - 1шт, Ø 25 - 2шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змашування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском Р=500 м.вуз см.
Надінне тиску вР=20 м.вуз см. за 5 хвилин.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Відписано попередження:

Майстер ВБГО

Літогороденчий А.С.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Алексеєв О.Ю.
(прізвище, ініціали)

алеф
(підпис)

Васильовський В.І.
(прізвище, ініціали)

Василь
(підпис)

Дзюбенко Р.Т.
(прізвище, ініціали)

Дзюбенко
(підпис)

Дзюбенко Р.Ю.
(прізвище, ініціали)

Р.Ю.
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешканчу Гурину Вір Марину Фроловну

сп. т.н. (прізвище, ініціали)

Майстер
Анна

Москаленко Р.В. (підпис)

Москаленко Р.В.
Літогороденчий А.С., алеф
Алексеєв О.Ю. Алеф