

М+  
СМ-  
П-  
Н+



2024 р.

### Акт

## про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок  
м. Вінниця вул. 600-річчя 22  
(найменування об'єкта)

«01» 10 2024 р.

Бригада у складі Димитрієнко М.В; Діброва С.А;  
Доуєнко В.О; Волчук В.А  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. 600-річчя 22  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 100-49м, Ø 40-8м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
Ø 40-8м, Ø 25-32м, Стожки: Ø 25-120м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
крахи (пробкові): Ø 40-3шт, Ø 25-12шт. (кульбові): Ø 40-1шт.  
муфтові з'єднання: Ø 40-4шт, Ø 25-12шт.  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
  - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія та прилад "Vibro GAS"
  - ліквідація виявлених витоків газу; крах (пробковий) Ø 40-1шт, Ø 25-3шт.  
контрайки: Ø 25-1шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горнища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст.  
Надливе тиску ΔP=20 мм вод.ст за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Лігунородуцький А.С.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Члени бригади

Димитренко М.В.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Дірова С.А.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Доценко В.О.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Ковалук В.А.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого

документа ММММММММММ [Signature]

Стр. ММММ  
ММММ  
ММММММММММ

(підпис)  
[Signature]  
ММММММММММ  
ММММММММММ