



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

*житлову будинок
ш. Вінниця буд. 5 Ступки № 3*

(найменування об'єкта)

«3» 10 2024 р.

Бригада у складі *Кучеров А.В., Діброда С.А.,
Писар О.Б., Іванченко А.В.*

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

ш. Вінниця буд. 5 Ступки № 3

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими приладами (спісок додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 57-10м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ57-6м; φ32-18м; φ25-18м; φ15-9м.
Столиці: φ25-270м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (робочі): φ50-3мт; φ25-12мт; φ15-3мт.
Чубкові (обсадні): φ50-3мт; φ25-12мт; φ15-3мт.
Крани в квартірах: φ20-11мт.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією;

*мільєса емульсія
та прилад VibroFAS'*

- ліквідація виявленіх витоків газу;

*Кран: φ25-3мт; φ15-1мт;
Кран: φ25-7мт; φ50-1мт; φ15-2мт.*

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском Р=500 міл. бар. ст.
Падіння тиску 1Р=20 міл. бар. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. приемчуємо

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Устрійство газопровода

Відписано попередження:

Майстер ВБГО

Чуiko B.B.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Лук'янов A.B.

(прізвище, ініціали)

Дігрова С.І.

(прізвище, ініціали)

Шефта О.Б.

(прізвище, ініціали)

Макарічук І.В.

(прізвище, ініціали)

Григорій

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Рушико Бу Юріку

Макарічук
майстер
газопр

(прізвище, ініціали)

Григорій
послужб
Суко В.В.
електрінік В.В.

(підпис)