

"ЗАТВЕРДЖЕНО"  
«10» 10 2024 р.

**Акт**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО \_\_\_\_\_  
ж/б  
м. Вінниця вул. Д. Білокопи №16  
(найменування об'єкта)

«10» 10 2024 р.

Бригада у складі Дробенко Р.Ю.; Іванчук С.М.; Мухометов О.В.  
Іванчук В.А.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті ж/б  
м. Вінниця вул. Д. Білокопи №16  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 57-109 мм; φ 40-10 мм; φ 32-5 мм; φ 20-10 мм

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стожки: φ 20-120 мм.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): φ 20-1 смт. Шарові: φ 20-1 смт.  
Мурфові з'єднання: φ 20-13 смт. Крани вварювальні: φ 15-2 смт. (пробкові)

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильною емульсією та приладом "Vibra GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу; Кран: φ 20-3 смт; конструктора φ 20-5 смт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст.  
Подіями тиску p=20 мм. вод. ст. за 5 хвилин.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Варбування газопровода

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Чушко В.В.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Члени бригади

Дробинко Р.Ю.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Жвангур С.М.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Муренчук О.В.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Жвангур В.А.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Вір урешту вірмовишсь

(прізвище, ініціали)

См. гмн. МПР селюку

(підпис)

Моя адреса РВ Чушко ВВ Дробинко РЮ