



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця вул. Д. Білокопи №32  
(найменування об'єкта)

« 10 » 10 20 24 р.

Бригада у складі Дукменчук О.В., Кухарев А.В., Дробенко Р.Ю., Алексеев О.Ю.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Д. Білокопи №32  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 76 - 23 м; φ 57 - 18 м; φ 40 - 25 м; φ 32 - 26 м; φ 20 - 7 м; φ 15 - 1 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ 32 - 5 м; φ 25 - 32 м; φ 20 - 20 м.

Сталеві: φ 20 - 360 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани: (пробкові) - φ 32 - 1 м; φ 20 - 15 м; φ 15 - 1 м; φ 25 - 4 м.  
Шарові: φ 20 - 2 м; Шарові з ебритом: φ 32 - 1 м; φ 20 - 17 м; φ 15 - 1 м.  
Крани в квартирах: φ 15 - 10 шт  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильною емульсією та приладом "Vox GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу; Кран: φ 32 - 1 м; φ 20 - 3 м; Контрольна: φ 32 - 1 м; φ 25 - 3 м; φ 20 - 6 м; Шарові: φ 20 - 1 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; об'єкту
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст.  
Підійняв тиску ΔP=20 мм. вод. ст. за 5 хвилин.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Розривання газопровода

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Чуйко В.В.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Луксенчук О.В.

(прізвище, ініціали)

Кучеров А.В.

(прізвище, ініціали)

Дюбенко Р.Ю.

(прізвище, ініціали)

Алексеев О.Ю.

(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Від імені керівника

См. [Signature] (прізвище, ініціали)

Мр. Смирнов

(підпис)

Мокшачев Р.В.  
Чуйко В.В.  
Дюбенко Р.Ю.