



## Акт

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок

м. Вішня бул. В.Викшичка 22

(найменування об'єкта)

«18» 09 2024 р.

Бригада у складі Зважук В.А.; Зважук С.М.; Кожок А.А.;  
Гомашук О.Ф.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вішня бул. В.Викшичка 22

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø80 - 18м., Ø50 - 28м., Ø32 - 18м.,  
Ø20 - 5м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø50 - 2м., Ø32 - 14м., Ø40 - 8м., Ø25 - 6м., Ø20 - 10м.,  
Ø15 - 5м. Стойки: Ø20 - 250м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краки (пробкові): Ø50 - 1шт., Ø40 - 1шт., Ø32 - 1шт., Ø25 - 5шт., Ø20 - 1шт.,  
Ø15 - 3шт. краки в квартирах: Ø20 - 6шт.  
мудтові з'єднання: Ø50 - 1шт., Ø40 - 1шт., Ø32 - 1шт., Ø25 - 5шт., Ø20 - 1шт., Ø15 - 3шт.  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія  
та прилад "Vibro GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу; краки (пробкові): Ø40 - 1шт., Ø25 - 1шт.,  
Ø20 - 2шт. Коктугайки: Ø50 - 1шт., Ø25 - 2шт., Ø20 - 1шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всього
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст.  
Падіння тиску ΔP=20 мм. вод. ст. за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Фарбування газопроводу

Виписано попередження:

Майстер ВБГО  
Члени бригади

Тігироденський АС  
(прізвище, ініціали)  
Закчук В.А  
(прізвище, ініціали)  
Закчук С.А  
(прізвище, ініціали)  
Жакох АА  
(прізвище, ініціали)  
Ромашук О.Ф  
(прізвище, ініціали)  
\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)  
\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)  
\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)  
\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)  
\_\_\_\_\_  
(підпис)  
\_\_\_\_\_  
(підпис)  
\_\_\_\_\_  
(підпис)  
\_\_\_\_\_  
(підпис)  
\_\_\_\_\_  
(підпис)  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Від підпису відповідника

С.І. П.Б. Козлашук (підпис)  
Л.С. Тігироденський (підпис)