



**Акт**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО \_\_\_\_\_ №/б  
м. Вінниця буд. Волошково №122  
(найменування об'єкта)

« 8 » 10 20 24 р.

Бригада у складі Веселовський В.Т.; Чванчук С.М.;  
Лисак О.Б.; Дмитрієнко М.В.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті №/б  
м. Вінниця буд. Волошково №122  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ57-20, φ32-19, φ20-4, φ25-3

(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
φ20-4, φ15-16; Стожки: φ15-50см.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
Крани (пробкові): φ20-3см, φ15-5см; Шарові: φ25-1см, φ20-1см.  
Муфтові з'єднання: φ20-4см, φ25-1см, φ15-5см.  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
  - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильною емульсією та приладом "Нібра" GAS
  - ліквідація виявлених витоків газу: Кран φ20-1см; Конфайна φ25-1см; φ20-1см; φ15-1см; Муфта φ15-1см.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; високою
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P=500 мм вод. ст.  
Товщина тиску rP=20 мм вод. ст. за 5 хвилин.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чуїко В.В.

(прізвище, ініціали)

Васелюк В.Г.

(прізвище, ініціали)

Канчук С.М.

(прізвище, ініціали)

Моква О.Б.

(прізвище, ініціали)

Дмитренко М.В.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешков Бурману Бу Юрій Вадимович

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Мешков Бурману Бу Юрій Вадимович  
Мешков Бурману Бу Юрій Вадимович  
Мешков Бурману Бу Юрій Вадимович