



**АКТ**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО \_\_\_\_\_  
*м. Вінниця* *буль. Володимирова №149*  
(найменування об'єкта)

« *8* » *10* 20 *24* р.

Бригада у складі *Романчук О.Р.; Мустіпан В.М.;*  
*Жаласур В.А.; Дзюбенко Ю.Т.*  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті *м. Вінниця* *буль. Володимирова №149*  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: *φ 57-32; φ 20-1 м*

(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
*φ 32-3 м; φ 20-13 м*  
*Стоєки: φ 20-50 м.*

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
*Крани (пробкові): φ 20-5 м; Шарові: φ 32-2 м;*  
*Муфтові з'єднання: φ 20-5 м; φ 32-2 м.*  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: *милемма емульсія та прилад Vibra GAS*

- ліквідація виявлених витоків газу: *Кран: φ 20-1; Конфайна: φ 20-3 м; Муфта: φ 20-1 м.*

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи; б наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; високаном
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P=500мм. в.в.ст.  
Надіння тиску p=20мм в.в.ст. за 5хвилин.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проектуювано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Рядування газопроводів

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Чуїко В.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Члени бригади

Ромашук О.Р.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Мухоман В.М.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Кванчук В.А.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Дрюбенко Ю.Т.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мелешко Дмитро Ву [Підпис] Вушович [Підпис]

Мелешко Дмитро Ву [Підпис] Мелешко О.Р.  
[Підпис] Чуїко В.В.  
[Підпис] Мухоман В.М.