



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО \_\_\_\_\_ №/б  
м. Вінниця вул. Волошикова №6  
(найменування об'єкта)

« 8 » 10 20 24 р.

Бригада у складі Алексеев О.Ю.; Веселовський В.Г.  
Гвангур С.М.; Ткача О.Б.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті \_\_\_\_\_ №/б  
м. Вінниця вул. Волошикова №6  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 29-32м; φ 57-63м; φ 40-52м; φ 25-19м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
Столам: φ 25-180м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): φ 25-18м; Шарові: φ 25-1м.  
Шарові зводкамм: φ 25-19м; Крани обертачі: φ 20-12м (пробка)  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
  - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія та прилад, ВібраВГЗ
  - ліквідація виявлених витоків газу; Кран: φ 25-5  
Контргайка: φ 25-7мм.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; високаю
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P=500 мм. в.в. ст.  
Надтиск тиску P=20 мм. в.в. ст. до 5хвили.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Робування газопровода

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Члени бригади \_\_\_\_\_

<u>Мушко В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Алексеев О.Ю.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Веселовський В.Г.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Жанчук С.М.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Писарь О.Б.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Александр Бугачук від підприємства

<u>С.І. [Підпис]</u> (прізвище, ініціали)	<u>Александр Р.В.</u> (підпис)
<u>Александр [Підпис]</u>	<u>Мушко В.В.</u>
<u>Семосен [Підпис]</u>	<u>Веселовський В.Г.</u>