



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ Ж/Б
м. Вінниця бул. Волошкова №8
(найменування об'єкта)

« 8 » 10 20 24 р.

Бригада у складі Дмитрієнко М.В.; Рюмачук О.Р.
Мурзієм В.М.; Іванчук В.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті Ж/Б
м. Вінниця бул. Волошкова №8
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ89-6м; φ76-45м; φ57-62м; φ25-2м; φ20-20м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
φ20-36м; φ20-180м.
(столки)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Крани: (шарові) - φ20-17м; Шарові: φ25-1м.
Муфтові з в'єрками: φ20-17м; φ25-1м. Крани в в'єрках: φ15-16м.
(запірна арматура) (шарові)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.
Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія
та прилад "Vibra GAS"
 - ліквідація виявлених витоків газу; Кран: φ20-5м; Розширитель: φ20-7м.
Муфта: φ20-1м; Заміна в'єркового в'єра: φ20-3м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм. вод.ст.
Підіймає тиском Δ P=20 мм. вод.ст. за 5 хвилин.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Розбування газопровода

Винесено попередження: _____

Майстер ВБГО

Мушко В.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Дмитренко М.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Ромашук О.Ф.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Мухоман В.М.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Каленчук В.А.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Гришко В.В.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

