



### АКТ

#### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок  
м. Вінниця вул. Т. Григоренка 54  
(найменування об'єкта)

«04» 10 2024 р.

Бригада у складі Мустіпан В.М.; Тлох О.Б.;  
Рашачук О.Ф.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Т. Григоренка 54  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø25 - 40м., Ø20 - 25м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø25 - 7м. Окремі вводи

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крахи (проблєві): Ø32 - 1шт., Ø25 - 2шт., Ø20 - 2шт.

муртові з'єднання: Ø32 - 1шт., Ø25 - 2шт., Ø20 - 2шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: милька емульсія  
та прилад "VibroGPS"
- ліквідація виявлених витоків газу: крахи (проблєві): Ø25 - 1шт., Ø20 - 2шт.  
конструкції: Ø25 - 1шт., Ø20 - 1шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P=500 мм.вод.ст.  
Наділля тиску ΔP=20 мм.вод.ст за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: фарбування газопроводу

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Лігнородський А.С.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Члени бригади

Мустіпан В.М.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Ліохіх О.Б.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Рашацьк О.Ф.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Свешчану Бурдану Віл пурше В.І.Мовишич.

Свешчану  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Лігнородський А.С.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)