

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«20» 09 2024 р.



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

Митловий Будинок
м. Вішнюв вул. В. Гогольського 2
(найменування об'єкта)

«20» 09 2024 р.

Бригада у складі Діброва С.А.; Доценко В.О.; Івахчук В.А.;
Івахчук С.М.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вішнюв вул. В. Гогольського 2
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø100 - 25м., Ø80 - 42м., Ø50 - 29м.,
Ø40 - 12м., Ø32 - 8м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø40 - 16м., Ø32 - 27м., Ø25 - 25м., Ø20 - 15м.
Стояки: Ø25 - 142м.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крапи (пробкові): Ø40 - 3шт., Ø32 - 9шт. Крапи в квартирах: Ø15 - 4шт.
шуртові з'єднання: Ø40 - 3шт., Ø32 - 9шт.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильня емульсія
та прилад "Vibro GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу: крак (пробковий): Ø40 - 1шт.
коктрайли: Ø32 - 4шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; викорано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм. вод.ст.
Наділля тиску ар=20 мм. вод.ст. за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: фарбування газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Гідродруцький А.С.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Члени бригади

Діброва С.А.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Доучко В.О.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Калчук В.А.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Калчук С.М.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа без підпису відповідника

С. і. н.
и. ф.
о. ф.

М. В. Москаленко
А. С. Гідродруцький
С. А. Діброва

(підпис) [Signature]