



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Віжниця вул. В. Городицького 4
(найменування об'єкта)

« 20 » 09 2024 р.
Бригада у складі Лавок А.А; Кучеров А.В; Міценко В.О.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Віжниця вул. В. Городицького 4
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 80 - 10м, Ø 65 - 2м, Ø 50 - 15м, Ø 32 - 6м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 32 - 24м. Стояки : Ø 25 - 36 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крахи (пробкові) : Ø 50 - 1шт., Ø 32 - 6шт. крахи в квартирах : Ø 20 - 2шт.
муртові з'єднання : Ø 50 - 1шт., Ø 32 - 1шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія
та прилад "VibroGAS"
- ліквідація виявлених витоків газу: крахи (пробкові) : Ø 32 - 2шт.,
кактрайки : Ø 32 - 7шт. муртова : Ø 32 - 1шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горіща, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст.
Додаток тиску op=20 мм. вод. ст за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Забудування газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади

Тигородський А.С.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Лалок А.А.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Кучеров А.В.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Ліщенко В.О.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від підпису Богдановича

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С.І.І.
М.Р.
С.Р.

А.В. Новоселов
А.С. Тигородський
А.В. Кучеров

(підпис)