



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Митловий будинок
м. Вінниця вул. В. Городельського 6
(найменування об'єкта)

«20» 09 2024 р.

Бригада у складі Лук'ячук О.В.; Митвійчук А.В.
Тюхтєв О.Б.; Рогошук О.Ф.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. В. Городельського 6
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50 - 52м., Ø25 - 7м., Ø20 - 9м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø32 - 6м., Ø25 - 2м., Ø20 - 6м. Стояки: Ø20 - 100м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
крахи (пробкові): Ø32 - 1шт., Ø25 - 4шт., Ø20 - 4шт., Ø15 - 1шт.
муфтові з'єднання: Ø32 - 1шт., Ø25 - 4шт., Ø20 - 4шт., Ø15 - 1шт.
крапи в вентрилах: Ø20 - 5шт.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія та прилад "VibroGAS"
 - ліквідація виявлених витоків газу: крапи (пробкові): Ø25 - 1шт.
коштувайки: Ø32 - 1шт., Ø25 - 3шт., Ø20 - 1шт. муфта: Ø25 - 1шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконаю
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст.
Падіння тиску $\Delta P=20$ мм. вод. ст. за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Фарбування газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Тігоровський А.С.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Лук'ячук О.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Матвійчук А.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Млохін О.Б.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Веселівський В.І.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від підпису виконавця

С.І. П.В. Мисламен (прізвище, ініціали) [Підпис] (підпис)
М.П. А.С. Тігоровський
С.П. О.Б. Млохін