



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

м. Вінниця *ф/б* *Д. Білоусов №19*

(найменування об'єкта)

« 10 » 10 2014 р.

Бригада у складі *Алексєєв О.Ю., Веселовський В.І.,*
Квашук С.М., Плахій О.Б.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтвердженого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

м. Вінниця буд. Д. Білоусов №19

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: *φ32-19; φ25-17; φ20-8*

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ40-10; φ25-17; φ20-6; Гостин: φ20-120ш.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Кранчи (грубкові): φ32-1; φ25-1; φ20-10

Муфти з облицюванням: φ32-1; φ25-1; φ20-10

Кранчи в оболонках: φ20-6шт (пробка)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (триох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією;

щільність газу
на приладах Vibro GAS

- ліквідація виявлених витоків газу;

Кран: φ32-1; φ25-1; φ20-2
Конектори: φ25-1; φ20-1.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; безпека
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском Р=500 мін. 660-6.
Падіння тиску +Р= 20 мін 660-6. за 50 мін
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристроями та апаратами. зроблено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Заробочане гарячі

Відписано понередження:

Майстер ВБГО

Муко В.В

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени бригади

Алексєєв О.Ю.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Веселовський В.І.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Канчук С.І.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Люхік О.Б.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Від тиску відхилено

Ст. інженер
сервісний
співак

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Александер
Гурко В.В.
Люхік О.Б.