



ЗАТВЕРДЖЕНО

«3» 10 2024 р.

### Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО \_\_\_\_\_

*житловий будинок*  
*м. Вінниця буд. Д. Міслера №34*  
(найменування об'єкта)

«3» 10 2024 р.

Бригада у складі \_\_\_\_\_

*Уванчук С.М.; Дмитрієнко М.В.; Муромчук О.В.*  
*Дрюбенко Ю.Т.*  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті \_\_\_\_\_

*м. Вінниця*  
*буд. Д. Міслера №34*  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: *φ32-2м; φ25-41м; φ20-28м.*

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

*Крани (шарові): φ15-1м; φ20-1м; φ25-1м.*  
*Муфтові з'єднання: φ15-1м; φ20-1м; φ25-1м.*

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: *мильова емульсія*

*та прилад "Vibra GAS"*

- ліквідація виявлених витоків газу: *Кран: φ20-1м; Контрольна: φ25-2м*  
*φ20-1м*

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском 0,500 мпа. в.в. ст.  
Підіймає тиску 0,20 мпа. в.в. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. пріінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Розривання газопровода

Винесено попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Члени бригади \_\_\_\_\_

<u>Мушко В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Кванчук С.М.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Дмитрієнко М.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Лукмечук В.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Дюбенко Ю.Т.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Варі підпису вирмовились

СМ. [Підпис] (прізвище, ініціали) [Підпис] (підпис)  
 майстер [Підпис] [Підпис]  
 емосар [Підпис] [Підпис]