



## Акт

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

*Житловий будинок  
и. Вінниця вул. Зодчих 1*  
(найменування об'єкта)

«09» 10 2024 р.

Бригада у складі *Дзюбенко Р.Ю.; Дмитренко М.В.;  
Діброда С.А.; Дорєнко В.О.*  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті *и. Вінниця вул. Зодчих 1*  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими приладами (спісок додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: *Ø80 - 84м, Ø50 - 38м, Ø40 - 27м,  
Ø32 - 11м.*

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

*Стаки: Ø32 - 270м.*

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

*Кром (кулькові): Ø40 - 12мм*

*шарфтові з'єднання: Ø40 - 12мм*

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; *милька емульсія*  
*та прилад, Vtrol GAS®*

- ліквідація виявлених витоків газу; *кліпса: Ø 40 - 8мм*  
*шарф: Ø 40 - 3мм*

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Проверено тиском Р= 500 міл. ба. см  
Падіння тиску вР= 20 міл. ба. см за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. здійснено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Заробоче газорвідвод

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Лігородецький А.С.  
(прізвище, ініціали)

авт  
(підпис)

Члени бригади

Дзюбенко Р.В.  
(прізвище, ініціали)

О.І.  
(підпис)

Дмитровсько М.В.  
(прізвище, ініціали)

Р.В.  
(підпис)

Діброда С.А.  
(прізвище, ініціали)

Г.Г.  
(підпис)

Доценко В.О.  
(прізвище, ініціали)

Г.Г.  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Рука уряду встановлена

Столяренко  
шахтер  
електр

авт  
(прізвище, ініціали)

Люсюшев Р.В.  
Лігородецький А.С.  
Доценко В.О.  
(підпис)