



## АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок  
м. Віжниця вул. Келецька 39  
(найменування об'єкта)

« 01 » 10 20 24 р.

Бригада у складі Алексєєв О.Ю; Веселовський В.І;  
Дзюбенко Ю.Т; Дзюбенко Р.Ю; Дмитрієнко М.В.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Віжниця вул. Келецька 39  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 80 - 8 м., Ø 67 - 68 м., Ø 50 - 8 м.,  
Ø 32 - 5 м., Ø 25 - 1 м., Ø 20 - 30 м.  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 32 - 4 м., Ø 25 - 10 м., Ø 20 - 59 м. Стояки: Ø 20 - 480 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крапи (пробкові): Ø 32 - 7 м., Ø 25 - 2 м., Ø 20 - 28 м., (кульові): Ø 32 - 1 м., Ø 20 - 3 м.  
шуртові з'єднання: Ø 32 - 8 м., Ø 25 - 2 м., Ø 20 - 31 м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія  
та прилад "Vibro GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу: крапи (пробкові): Ø 32 - 3 м., Ø 25 - 1 м.,  
Ø 20 - 9 м. катрайми: Ø 20 - 7 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P = 500 мм. вод. ст.  
Надлиг тиску p = 20 мм. вод. ст. за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: фарбування газопроводу

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Члени бригади \_\_\_\_\_

Тигородський М.  
(прізвище, ініціали)

Алексєєв О.Ю  
(прізвище, ініціали)

Веселовський В.І  
(прізвище, ініціали)

Дзюбенко Ю.Т  
(прізвище, ініціали)

Дзюбенко Р.Ю  
(прізвище, ініціали)

Димтрієнко М.В  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Габришак О.П.

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

