



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

10 10 2024 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ *г/б*

м. Вінниця вул. Київська №104

(найменування об'єкта)

« 10 » 10 2024 р.

Бригада у складі *Росацьук О.Р., Мустіпан В.М.,*
Ліценко В.О., Іванчук В.А.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті _____ *г/б*

м. Вінниця вул. Київська №104

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: *φ76-40м; φ57-10м; φ32-3м; φ25-9м;*
φ20-8м;

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ32-6м; φ25-19м; φ20-5м;
Стоєлки: φ20-140м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (шробкові) - φ32-2м; φ25-6м; φ20-11м.
Муфтові з'єднання: φ32-2м; φ25-6м; φ20-11м.
Крани в квартирах: φ20-11м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: *мильна емульсія та прилад «VibraSPS»*
- ліквідація виявлених витоків газу: *Кран: φ25-2м; φ20-2м;*
Контргайка: φ25-1; φ20-3м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст.
Товщина тиску dP=20 мм. вод. ст. за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Розривання газопровода

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Чуїко В.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади _____

Білашук О.Ф.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Мустіпан В.М.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Личенко В.О.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Званчук В.А.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Галашай

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)