

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«10» 10 2024 р.



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ №/Б

м. Вінниця вул. Київська №110

(найменування об'єкта)

«10» 10 2024 р.

Бригада у складі Веселівський В.І.; Ванчук С.М.;

Плох О.Б.; Дмитріченко М.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті _____

м. Вінниця вул. Київська №110

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ГЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ89-48 м;

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ32-24 м Стойки: φ25-120 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (шарові): φ32-4 м; φ25-6 м; φ20-2 м.

Муфтові з'єднання: φ32-4 м; φ25-6 м; φ20-2 м.

Крани в п'єдесталах: φ20-7 м. (шарові)

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: _____ милема емulsion

та прилад VIBRA 675"

- ліквідація виявлених витоків газу: Кейтрафіка: φ32-4 м; φ25-2 м.

Кран: φ25-2 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст.
Надіння тиску p=20 мм. вод. ст. за 5 хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Розбування газопровода

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади

Чуїко В.В.
(прізвище, ініціали)

Веселовський В.Д.
(прізвище, ініціали)

Жакош С.М.
(прізвище, ініціали)

Моай О.Б.
(прізвище, ініціали)

Дмитрієво М.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Красноштан Т.В. _____

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)