

114
СН-
Л-
Н+



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вікниця вул. Київська №2

(найменування об'єкта)

«26» 09 2024 р.

Бригада у складі Дмитрієнко М.В.; Діброва С.А.; Доженко В.О.;
Валчук С.М.; Калюк А.А.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вікниця вул. Київська №2

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø80 - 72м., Ø50 - 14м., Ø32 - 4м., Ø25 - 3м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø32 - 52м. Стояки: Ø25 - 140м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краки (пробкові): Ø32 - 6шт., Ø25 - 8шт., краки в квартирах: Ø20 - 1шт.
муфта з'єднання: Ø32 - 6шт., Ø25 - 8шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

I. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія та прилад "VibroGAS"
- ліквідація виявлених витоків газу: краки (пробкові): Ø32 - 2шт., Ø25 - 2шт.
кожухайки: Ø32 - 3шт., Ø25 - 3шт. муфта: Ø32 - 1шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; визначено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм. вод ст
Надмірне тиску Δp=20 мм. вод ст за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Гідуродський Н.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Члени бригади

Дмитрієв М.В
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Дірова С.А
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Доженко В.О
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Колчак С.М
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Калюк А.А.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Гласенко Г.У.

(прізвище, ініціали)



[Signature]
(підпис)