

1/2  
09-  
1-  
1-1



**Акт**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО Житловий будинок  
м. Вінниця вул. Київська 114  
(найменування об'єкта)

«26» 09 2024 р.

Бригада у складі Веселовський В.І.; Дзюбенко Ю.Т.;  
Дзюбенко Р.Ю.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Київська 114  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50-18м, Ø20-2м, Ø32-1м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 32- 1м, Ø20 - 12м. Стояки: Ø20 - 80м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краки (пробкові): Ø20 - 4шт. (варти): Ø32 - 3шт.  
лифтові з'єднання: Ø20 - 4шт. Краки в квартирах: Ø15 - 9шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: милька емульсія та прилад "Vibro БАС"
- ліквідація виявлених витоків газу: лифтові з'єднання: Ø20-1шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P=500 мм. вод.ст.  
Тривалість тиску ΔP=20 мм. вод.ст за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: фарбування газопроводу

Вписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Члени бригади

Ліпородуцький А.С.  
(прізвище, ініціали)

Васильовський В.І.  
(прізвище, ініціали)

Дзюбенко Р.Т.  
(прізвище, ініціали)

Дзюбенко Р.Ю.  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешканці всіх поверхів вирішили

(прізвище, ініціали)

(підпис)

См. інструкцію  
См. інструкцію  
См. інструкцію

См. інструкцію  
Ліпородуцький А.С.  
Васильовський В.І.