

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«11»

2024 р.



### АКТ

#### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок  
м. Віжице вул. Київська 120  
(найменування об'єкта)

«11» 10 2024 р.

Бригада у складі Алексєєв О.Ю.; Веселовський В.І.;  
Дзюбенко Ю.Т.; Дзюбенко Р.Ю.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Віжице вул. Київська 120  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø65-45м, Ø50-23м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
Ø50-4м, Ø40-32м, Ø32-16м. Стояки: Ø25-160м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
крайки (пробкові): Ø50-4шт, Ø40-4шт, Ø32-8шт.  
шпратів, з'єднання: Ø50-4шт, Ø40-4шт, Ø32-8шт.  
Крайки в квартирах: Ø20-7шт  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
  - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія  
та прилад "Vibro GAS"
  - ліквідація виявлених витоків газу: крайки (пробкові): Ø40-1шт, Ø32-1шт.  
кожухи: Ø50-4шт, Ø40-1шт, Ø32-2шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; визначено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст.  
Надічне тиску ΔP=20 мм. вод. ст. за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Проконструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Варбування газопроводу

Вписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Члени бригади

Тігнородський А.С.  
(прізвище, ініціали)

Алексєєв О.Ю.  
(прізвище, ініціали)

Веселовський В.І.  
(прізвище, ініціали)

Дзюбенко Ю.Т.  
(прізвище, ініціали)

Дзюбенко Р.В.  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Від підпису/виготовлено

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Ст. м.м. С. Москвин Р.В.  
 майстер Тігнородський А.С.  
 Москал Веселовський В.І.