

17 В

М-  
СК-  
П-  
НТ



Підтверджено  
«26» 09 2024 р.

### Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Митловий Будок  
м. Вікшуня вул. Київська 154  
(найменування об'єкта)

«26» 09 2024 р.

Бригада у складі Діброва С.А.; Даренко В.О.; Волчук С.М.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вікшуня вул. Київська 154  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50-32м., Ø40-2м., Ø25-1м  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 32 - 12м., Стояки : Ø25 - 64м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани (пробкиві): Ø32-4шт., Ø25-2шт

шуртові з'єднання: Ø32-4шт., Ø25-2шт

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія та приладу «Vibro GAS»
- ліквідація виявлених витоків газу: крани (пробкиві): Ø32-2шт  
коструміки: Ø32-2шт., Ø25-1шт., Ø20-1шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P = 500 мм. вод. ст.  
Найвище тиску p = 20 мм. вод. ст. за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Провідено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Заробування газопроводу

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Тигородецький А.К.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Члени бригади \_\_\_\_\_

Діброва С.А.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Доценко В.О.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Гвалчук С.М.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мирохіме Т.В.

(прізвище, ініціали)

