

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«30» 09 20 24р



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО житловий будинок
м. Вінниця бул. Космонавтів №29
(найменування об'єкта)

«30» 09 20 24р.

Бригада у складі Дукленчук О.В.; Дугеров А.В.; Дробенко Р.Ю.
Калюк А.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
бул. Космонавтів №29
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ125-81м; φ40-2м; φ32-4м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ40-6м; φ32-8м; φ25-36м; φ20-24м.
Стожки: φ25-200м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): φ25-8шт; φ20-12шт; φ32-4шт; φ40-2шт.
Муфтові з'єднання: φ25-8шт; φ20-12шт; φ32-4шт; φ40-2шт.
Крани в квартирах: φ20-6шт. (пробкові)
(запіра арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією;

мильова емульсія
та прилад VIBRA GAS

ліквідація виявлених витоків газу; Кран: φ40-1; φ32-1; φ25-1; φ20-4.
Контроліка: φ32-2; φ20-1шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; викоремано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм вод.ст.
Тестування тиску p=20 мм вод.ст. за бав.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Робувалися газ-бав

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Чуйко В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Дукленчук О.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Кугеров А.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Дюбенко Р.Ю.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Калек А.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа [Підпис] верховинська
 (прізвище, ініціали) (підпис)
 ем. Михайло Москаленко Р.В.
 майстер Чуйко В.В.
 виправ. Ведомості ак №1