

11-1  
СК-  
1-

1.10



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«30» 09 20 24 р.

### Акт

## про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО житловий будинок  
м. Вінниця вул. Космонавтів №37  
(найменування об'єкта)

«30» 09 20 24 р.

Бригада у складі Дмитренко М.В.; Ямалух О.Ф.;  
Мустіпан В.М.; Іванчук В.А.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця  
вул. Космонавтів №37  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ57-3м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
φ57-3м; φ32-1м; φ25-2м.  
Столки: φ25-20м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
Крани (пробкові): φ25-4мм; Муртові'єднання: φ25-4мм  
φ50-1мм; φ50-1мм  
Крани в скарпурах: φ15-2мм

(запірна арматура)  
знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
  - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; милемма емульсія та прилад VibraVTS
  - ліквідація виявлених витоків газу; Кран: φ50-1; φ25-1'  
Контргайка: φ50-2мм; Муртові: φ50-4мм.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P=500 мм. вод.ст.  
Підійшло тиску P=20 мм. вод.ст. за 5хвилин.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. архівістровано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Робування газопроводів

Винесено попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Члени бригади \_\_\_\_\_

Чуїко В.В.  
(прізвище, ініціали)

Дмитрієнко М.В.  
(прізвище, ініціали)

Ромашук О.Ф.  
(прізвище, ініціали)

Мустіпан В.М.  
(прізвище, ініціали)

Квасюк В.А.  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

[Signature]  
(підпис)

[Signature]  
(підпис)

[Signature]  
(підпис)

[Signature]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Від підпису керівника

См. нот. майстер смссар  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Моралішів РВ  
Чуїко ВВ  
Мустіпан ВМ