



2024 р.

## Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

*житлове борисове  
м. Вінниця вул. П.Горемлюка №3*

(найменування об'єкта)

«3» 10 2024 р.

Бригада у складі Романчук О.Р., Мусатюк В.М.,  
Дюбенсько Ю.Т., Діброда С.А.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

*м. Вінниця  
вул. П.Горемлюка №3*

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими пристроями (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:  $\phi 76-70\text{м}, \phi 50-5\text{м}, \phi 32-8\text{м}, \phi 25-9\text{м}$ .

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

$\phi 32-42\text{м}; \text{Солеви: } \phi 25-140\text{м}$ .

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

*Кранчи (робочі):  $\phi 32-6\text{мм}, \phi 25-8\text{мм}$   
штуртові з'єднання:  $\phi 32-6\text{мм}, \phi 25-8\text{мм}$ ,  
Кранчи в сварках:  $\phi 20-14\text{мм}$  (робочі)*  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приставним методом або мильною емульсією;

*щільна емульсія  
та приставка VibroGAS™*

- ліквідація виявлених витоків газу;

*Кран:  $\phi 25-9\text{мм}$ ; Регулятор:  $\phi 25-5\text{мм}$   
 $\phi 32-2\text{мм}$*

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; безпека
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском Р=500 міл. бар. с.  
Надійно тиску і Р=30 міл. бар. с. за 5 хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристріями та апаратами.

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Роботи виконані

Винесено попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чурко В.В.

(прізвище, ініціали)

Раманчук О.Р.

(прізвище, ініціали)

Лусігам В.М.

(прізвище, ініціали)

Дубасенко Ю.Г.

(прізвище, ініціали)

Сігробова С.А.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

...

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого

документа Роботи виконані

(підпис)

Омелянчук О.Р. Чоскелюк Р.В.  
меншик мастер  
Суяко В.В.  
столяр  
Макотін В.Ш.