



**АКТ**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО \_\_\_\_\_ житловий будинок  
м. Вінниця бул. Кармелюка №7  
(найменування об'єкта)

« 3 » 10 20 24 р.

Бригада у складі Алексеев О.Н.; Веселовський В.Т.;  
Званчук С.М.; Дмитрієнко М.В.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті жит. будинок  
м. Вінниця бул. Кармелюка №7  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 100-20 ; φ 89-25 ; φ 76-40 ; φ 40-8 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
φ 40-8 ; φ 25-48 м  
Столки: φ 25-180 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
Крани (пробкові): φ 40-6 м; φ 25-18 м.  
Муфтові з'єднання: φ 40-6 ; φ 25-18 м.  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
  - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильною емульсією та приладом "VibraPAS"
  - ліквідація виявлених витоків газу: Контрбалка: φ 40-3 м; φ 25-4 м.  
Муфта: φ 25-1 м.



- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P=500 мм вод.ст.  
Надмірний тиску pP=20 мм вод.ст. за бачинням.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Варбування газопровода

Вписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Члени бригади \_\_\_\_\_

<u>Чуїко В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Алексеев О.Ю.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Веселовський В.Г.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Кванчук С.М.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Дмитрієнко М.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підпорядкованого документа Друзь Л.В. \_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

