



20 24 р.

## АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

житловий будинок  
м. Вінниця вул. Ар. Ангела №95  
(найменування об'єкта)

« 3 » 10 20 24 р.

Бригада у складі

Доученко В.О.; Муртман В.М.;  
Винашук О.Р.; Дзюбенко Р.Ю.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

м. Вінниця  
вул. Ар. Ангела №95  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ІМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 89 - 12 м; φ 76 - 18 м; φ 57 - 15 м; φ 40 - 9 м;  
φ 25 - 7; φ 20 - 7 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ 25 - 16; φ 20 - 12, Стойки: φ 20 - 140 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Кранці (робкові); φ 25 - 2; φ 20 - 14. Муфтові з'єднання: φ 25 - 2; φ 20 - 14.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія

та прилад 'Vibra GAS'

- ліквідація виявлених витоків газу; Кран: φ 20 - 3 м; Конфайма: φ 20 - 7 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P=500 мм. в.в.ст.  
Підіймає тиску до P=20 мм. в.в.ст. за 5 хвилин.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Розривання газопровода

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Чуїко В.В.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени бригади

Доценко В.О.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Мустіпан В.М.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Ромашук О.Р.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Дзюбенко Р.Ю.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Вулиця Схід триниця

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Атінжелемер  
смерітська  
Смоєва

Мокшалець Р.В.

Чуїко В.В.  
Дзюбенко Р.Ю.