

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



**Акт**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО Болотоквартирного типу

(найменування об'єкта)

«26» 09 2024 р.

Бригада у складі слюсарі Грабш А.В., Мгрованні У.О

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті Болотоквартирний будинок с. Колумбів вул. Аурора (Мичуріна)-48  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 32 мм L = 23 м.п., Ø 20 мм L = 4 м.п.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крім марові Ø 32 мм - 1 шт., Ø 20 мм - 5 шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; регулятор Кіт газ  
мильня емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу; край муфта, шатро газів  
Ø 32 мм - 3 шт., край Ø 20 мм - 1 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; вимогам
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; \_\_\_\_\_
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; вимогам
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено паріант тиску при випробуванні парашинно. при тиском 500мм. вод. ст. склало 5мл. вод. за 5х6
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Виписано попередження: накази акти ДАХ в газорозно. фільму організацію

Майстер ВБГО

Шинди А.П.  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)

Члени бригади

Грибик А.В.  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)

Мароватий С.Д.  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешковий Боготомоварматурного будити  
(прізвище, ініціали) бу підпису вумовились (підпис)  
старший інженер Горбач О.Д. [підпис]