



M+  
H+  
A-  
C-

## АКТ

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок  
м. Вінниця вул. І.Миколайчука 18  
(найменування об'єкта)

«17» 10 2024р.  
Бригада у складі Гвалчук С.М.; Кавок А.А.; Кучеров А.В.;  
Ліщук В.О.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. І.Миколайчука 18  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø80 - 30м, Ø50 - 30м, Ø40 - 20м.  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø25 - 16м, Ø20 - 20м. Сталі: Ø25 - 260м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
крами (пробкові): Ø50 - 1шт, Ø25 - 2шт, Ø20 - 13шт, Ø15 - 1шт  
шуртові з'єднання: Ø50 - 1шт, Ø25 - 2шт, Ø20 - 13шт, Ø15 - 1шт.  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія  
та прилад "Іпро 6АВ"
- ліквідація виявлених витоків газу: крами (пробкові): Ø25 - 1шт, Ø20 - 2шт.  
коктрайми: Ø25 - 1шт, Ø20 - 4шт, шуртова: Ø25 - 1шт, Ø20 - 1шт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P=500 мм вод. ст.  
Тривалість тиску ΔP=20 мм вод. ст. за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Забудовані газопроводи

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Члени бригади \_\_\_\_\_

Лігнородечук АС  
(прізвище, ініціали)

Томчук С.М.  
(прізвище, ініціали)

Харюк А.А.  
(прізвище, ініціали)

Кучеров Н.В.  
(прізвище, ініціали)

Міценко В.О.  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Турко О.М.

(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

