

MT
HT
Л-
С-



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ *Ж/Б*
_____ *м. Вінниця бул. Г. Нагувардії №15*
(найменування об'єкта)

« *18* » *10* 20 *24* р.

Бригада у складі _____ *Матвішин А.В.; Мухомор О.В.; Кусеров А.В.*
_____ *Дубомир Р.Ю.; Калок Л.А.*
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті _____ *Ж/Б*
_____ *м. Вінниця бул. Г. Нагувардії №15*
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: _____ *φ 40-40 см; φ 20-6 см;*

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
_____ *Окремі вводи φ 20*

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
_____ *Крани (шробкові): φ 40-1 см; φ 20-1 см; муфта з'єднання: φ 10-1 см.*
_____ *Крани в квартирах: φ 20 - 5 см (шарова) φ 20-12 см.*

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: _____ *мильна емульсія та препарат Vibra GAS*
 - ліквідація виявлених витоків газу: _____ *Кран: φ 20-6 см; Конфірація: φ 20-8 см. Муфта: φ 20-3 см.*

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горнища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм.вод.ст.
Надійшло тиску ΔP=20 мм.вод.ст. за 5хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Врубання газопровода

Винесено попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

Чушко В.В.
(прізвище, ініціали)

Матвійчук А.В.
(прізвище, ініціали)

Дукменчук О.В.
(прізвище, ініціали)

Кучеров А.В.
(прізвище, ініціали)

Дубовик Р.А.
(прізвище, ініціали)

Калюк А.А.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Вір підпису керівника

ст. 1201 (прізвище, ініціали) [Signature] (підпис)
Матвійчук А.В. Москаличев Р.В.
Сидоренко А.В. Чушко В.В.
Сидоренко А.В. Матвійчук А.В.