

"ЗАТВЕРДЖЕНО"  
«28» 10 2024 р.  
АКТ

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО \_\_\_\_\_  
м. Вінниця вул. Келецька №110  
(найменування об'єкта)

«28» 10 2024 р.  
Бригада у складі Романчук О.Р.; Фоценко В.О.;  
Мурманчук О.В.; Дзюбенко Р.Ю.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця  
вул. Келецька №110  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф57-35; ф40-8м;  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
ф32-4м; ф20-20м  
Стожки: ф20-150м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
Крамелі (робкові): ф40-4м; ф20-12м;  
Муртові з'єднання: ф40-4м; ф20-12м;  
Крамелі в квартирах: ф15-10м (робкові)  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія та прилад "Vibra APS"
  - ліквідація виявлених витоків газу: Крамелі: ф20-1м; ф40-1м; Келітрачка: ф20-2м; Муртова: ф20-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P=500 мм. в.в. ст.  
Повітря тиском P=20 мм. в.в. ст. за 5 хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. протестувано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Робування газопровода

Вписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Мурко В.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Члени бригади \_\_\_\_\_

Ромашук О.Р.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Доценко В.О.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Сурженчук О.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мурко \_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)