



**АКТ**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО \_\_\_\_\_ буль. Кемерська 120 \_\_\_\_\_

«24» 10 2024 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Курдюков А.В., Івасюк Г.М., Ніщенко С.О. \_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті буль. Кемерська 120 \_\_\_\_\_  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø76-40 м Ø32-18 м. \_\_\_\_\_

(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
Ø32-6 м, Ø20-30 м  
Ø20-230 м (своєчас) \_\_\_\_\_

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
сходами Ø32-6 м, Ø20-18 м, Ø15-12 м (14 поверхів)  
лифтові Ø32-6 м, Ø20-18 м \_\_\_\_\_  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: Криксел, Vobvogel, медьна електрика
  - ліквідація виявлених витоків газу: Крім Ø20-4 м, Ø32-2 м, Ø20-6 м, Ø32-12 м мерців Ø20-2 м, Ø32-1 м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в май вимосер
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вимосермо
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;  
 $P = 200 \text{ мм в.ст.}$ ,  $\Delta P = 10 \text{ мм в.ст.}$ ,  $t = 5 \text{ хв}$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. продіагностовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: поєр ароду всемо газ ароду

Винесено попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО	<u>Родік ОФ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Керев АВ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
	<u>Звоничев СМ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
	<u>Піщеников О</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мухом А.В. \_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали) (підпис)