



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ *ж/б*
м. Вінниця вул. Київська №158
(найменування об'єкта)

« *14* » *10* 20 *24* р.

Бригада у складі *Алексеев О.Ю.; Плохля О.Б.; Лук'яненко О.В.; Кугерда А.В.*
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті *ж/б*
м. Вінниця вул. Київська №158
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: *φ76-4м; φ25-3м; φ20-8м; φ15-1м.*
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Стожки: φ25-5м; φ20-5м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Крани (пробкові) φ25-2м; φ20-1м; φ15-1м.
Муртові з'єднання: φ25-2м; φ20-1м; φ15-1м.
Крани в квартирах: φ15-4м. (пробкові)
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

- Виконані роботи:
1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: *мильною емульсією та приладом "Vibra GAS"*
 - ліквідація виявлених витоків газу: *Кран: φ25-1м; φ20-1м; Котлофаніла: φ50-2м; φ25-2м; φ20-1м.*

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском P=500 мм вод. ст. Надійшло тиску P=200 мм вод. ст. за бав.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Робочим не виконано

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

Чуїко В.В.

(прізвище, ініціали)

Алексеев О.Ю.

(прізвище, ініціали)

Тлоба О.Б.

(прізвище, ініціали)

Луксенчук О.В.

(прізвище, ініціали)

Кучеров А.В.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа За підпису В.В. Сидорова

(прізвище, ініціали)

Сидоров Р.В.

(підпис)

Стіжко І.В.
Мантур
Сидоров Р.В.

[Signature]

Сидоров Р.В.
Кучеров А.В.

[Signature]