



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____

д/б
м. Вінниця бул. М. Ващука №5
(найменування об'єкта)

« *28* » *10* 20 *24* р.

Бригада у складі _____

Алексеев О.Ю.; Веселовський В.Г.; Званур С.М.
Тлош О.Б.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті _____

м. Вінниця
бул. М. Ващука №5
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: *φ 89-2м; φ 76-30м; φ 32-15м*

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
φ 32-6м; φ 20-35м. Стойки: φ 20-230м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Крани (пробкові): φ 50-4м; φ 20-18м.
Муфтові з'єднання: φ 50-4м; φ 20-18м.
Крани в квартирах: φ 15-2м.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.
Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: *мильна емульсія та прилад Vibra GAS*
 - ліквідація виявлених витоків газу: *Кран: φ 20-3м; φ 32-1м*
Контрапка: φ 20-6м; φ 32-1м; Муфта: φ 20-3; φ 32-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском P=500 мм. вод.ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; Підіняв тиску P=20 мм. вод.ст. за 5хв.
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Розривання газопровода

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чушко В.В.

(прізвище, ініціали)

Алексеев О.Ю.

(прізвище, ініціали)

Веселовський В.У.

(прізвище, ініціали)

Вангур С.М.

(прізвище, ініціали)

Мелік О.Б.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа [Signature]

(прізвище, ініціали)

(підпис)

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Москатов Р.В.

Сидно В.В.

Тюхін О.Б.