



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ суб'єктом
м. Вінниця вул. М. Ващука №7
(найменування об'єкта)

« 28 » 10 20 24 р.

Бригада у складі _____
Дробенко Н.Т.; Діброва С.А.;
Доценко В.В.; Матвійчук А.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті _____
м. Вінниця
вул. М. Ващука №7
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: _____
φ 57-2м; φ 32-35м; φ 25-20м; φ 20-9м;
φ 15-1м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Голеки: φ 20-150м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Крани (пробкові): φ 25-1м; φ 20-1м; φ 15-1м.
Мурові з'єднання: φ 25-1м; φ 20-1м; φ 15-1м.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: _____
мильова емульсія та
прилад, Vibra GAS

- ліквідація виявлених витоків газу: _____
Кран: φ 25-1м; φ 20-1м; φ 15-1м.
Компранка: φ 25-1; φ 20-1м; φ 32-1м.
Муфта: φ 32-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм вод. ст.
Підіймає тиску ΔP=20 мм вод. ст. за 5 хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проектуровано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Карбування газопровода

Вписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

Мушко В.В.
(прізвище, ініціали)

Дубенко Ю.Т.
(прізвище, ініціали)

Діброва С.А.
(прізвище, ініціали)

Сажченко В.О.
(прізвище, ініціали)

Матвічук А.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Григорук В.В.

Григорук В.В. (прізвище, ініціали) [Signature] (підпис)
Матвічук А.В.
Мушко В.В.
Сажченко В.О.