



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ №/Б
м. Вінниця буд. М. Ващука №8
(найменування об'єкта)

« 28 » 10 20 24 р.

Бригада у складі Дмитрієнко М.В.; Ромашук О.Р.
Мустіпан В.М.; Міценко В.О.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
буд. М. Ващука №8
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: $\phi 100-2м$; $\phi 89-2м$; $\phi 76-25м$; $\phi 57-20м$.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

$\phi 57-8м$; $\phi 25-35м$; $\phi 15-8м$

Стоєли: $\phi 25-370м$.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): $\phi 50-4м$; $\phi 25-16м$; $\phi 15-4м$.

Муфтові з'єднання: $\phi 50-4м$; $\phi 25-16м$; $\phi 15-4м$.

Крани в скартках: $\phi 15-14м$ (пробка)
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильною емульсією

та приладом "Vibra G13"

- ліквідація виявлених витоків газу: Крани: $\phi 32-1м$; $\phi 25-4м$; $\phi 15-1м$.
Контргайка: $\phi 50-1м$; $\phi 32-1м$; $\phi 25-1м$; $\phi 15-1м$;
Муфта: $\phi 50-1м$.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм.вод.ст.
Підійня тиску ΔP=20 мм.вод.ст. за 5хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проектуровано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Робування газопроводів

Випиcано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Черко В.В.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Члени бригади _____

Дмитренко М.В.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Ромашук О.Ф.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Луценко В.М.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Луценко В.О.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Фру підпису відповідає

(прізвище, ініціали)

(підпис)

М.І.Мисир М.О.Сидорук Т.В.
Смоляр Черко В.В.
Луценко В.О.