



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ *№ 10*
_____ *м. Вінниця вул. П. Чайковського №1*
(найменування об'єкта)

« *16* » _____ *10* _____ *20 14* р.

Бригада у складі _____ *Матвійчук А.В.; Мухометов О.В.; Кучеров А.В.*
_____ *Дробинко Р.Ю.*
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті _____ *м. Вінниця*
_____ *вул. П. Чайковського №1*
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: _____ *φ 57 - 32 м;*

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
_____ *φ 57 - 4 м; φ 32 - 12 м;*
_____ *Столки: φ 25 - 190 м.*

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
_____ *Крани (пробкові): φ 50 - 2 м; φ 25 - 8 м; Мухометові (немає): φ 50 - 2 м;*
_____ *Крани (пробкові) в апаратах: φ 15 - 10 м (пробка) φ 25 - 8 м;*

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: _____ *мильня емульсія*
_____ *та прилад "VIBRA GAS"*
 - ліквідація виявлених витоків газу: _____ *Кран: φ 50 - 2 м; φ 25 - 2 м;*
_____ *Контрайта: φ 50 - 2 м; φ 25 - 4 м.*

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: _____
Перевірено тиском P=500мм вод.ст.
Повітря тиску P=20мм.вод.ст. за 5хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Розривання газопровода

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Чурик В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Лавренчук А.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Дукленчук О.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Кучеров А.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Дубоженко Р.Ю.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	_____	(прізвище, ініціали)
_____	(прізвище, ініціали)	(підпис)
_____	(прізвище, ініціали)	(підпис)
_____	(прізвище, ініціали)	(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Зу прилежності
 (прізвище, ініціали) (підпис)

Ст. інженер Слюсаренко Р.В.
Слюсаренко Р.В.
Слюсаренко Р.В.