



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ ж/б
м. Вінниця вул. Тимофіївська №4
(найменування об'єкта)

« 14 » 10 20 24 р.

Бригада у складі Куреров А.В.; Дробенко Р.Ю.; Мустипан В.М.;
Ромашко О.Ф.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Тимофіївська №4
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: $\phi 89 - 70 \text{ м}$; $\phi 76 - 110 \text{ м}$; $\phi 57 - 68 \text{ м}$; $\phi 40 - 52 \text{ м}$;
 $\phi 32 - 112 \text{ м}$; $\phi 20 - 11 \text{ м}$.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стоєри: $\phi 40 - 375 \text{ м}$.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (шарові): $\phi 40 - 25 \text{ м}$; $\phi 20 - 4 \text{ м}$. Муфтові з'єднання: $\phi 40 - 25 \text{ м}$;
 $\phi 20 - 4 \text{ м}$.

(запірна арматура)
знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

І. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія та препарат VBRACAS
- ліквідація виявлених витоків газу: Контрагайка: $\phi 40 - 23 \text{ м}$; $\phi 20 - 2 \text{ м}$,
Муфта: $\phi 40 - 4 \text{ м}$.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виконано
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм.вод.ст.
Надіння тиску P=20 мм.вод.ст. за 5 хвилин.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____
Розривання газопровода

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

<u>Чуїко В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Куперов А.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Дубовик Р.Ю.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Мустхан В.М.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Ромашук О.Р.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Борнєць О.В. _____
 (прізвище, ініціали) (підпис)

