



## Акт

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

*Чуромахи  
м. Вінниця вул. Гоголя 25*

(найменування об'єкта)

« 16 » 10 2014 р.

Бригада у складі *Денисенко М.В.; Ришанук О.Р.;  
Мусатан В.М.; Міченко В.О.*  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

*м. Вінниця вул. Гоголя 25*

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: *φ 40-1м; φ 32-90м; φ 25+3м; φ 20-3м;  
φ 15-9м.*

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

*Соски: φ 32-18м; φ 20-20м.  
φ 32-7м; φ 20-1м.*

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

*Краны (пробкові): φ 10-1м; φ 32-2м; φ 25-1м; φ 20-3м.  
Муфтові єдиниці: φ 40-1м; φ 32-2м; φ 25-2м; φ 20-3м.*

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією;

*шестигранна грушевидна  
та пристрій VibroGAS*

- ліквідація виявлених витоків газу;

*Кран φ 20-1м; Конгломерат φ 32-1м;  
φ 20-2м; φ 40-1м; Муфта φ 32-1м.*

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; внаєвноєт'
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змашування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено під робочим тиском

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. зроблено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Заробуваний заробувада

Відписано накередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чуков В.

(прізвище, ініціали)

Дмитренко М.В.

(прізвище, ініціали)

Ромашук О.Р.

(прізвище, ініціали)

Мустапан В.М.

(прізвище, ініціали)

Личенко В.О.

(прізвище, ініціали)

М  
С  
Р  
І  
Л  
І

(підпис)

Р  
І  
І  
Л  
І

(підпис)

М  
У  
І  
І  
Л  
І

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Ми зуміємо бути відповідальними

О.І. Чуков (прізвище, ініціали)

старший  
спеціаліст

Ілюхін Р.Р. (підпис)

Субко В.В.

Личенко В.О.