

MT
AT
A-
C-

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«17» 10 2024 р.



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вінниця вул. Миколайчука 38
(найменування об'єкта)

«17» 10 2024 р.

Бригада у складі Ковалчук СМ; Карюк АА; Кучеров АВ;
Міщенко В.О.; Лук'яненко О.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Миколайчука 38
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø80-60м, Ø50-37м, Ø40-20м, Ø32-8м,
Ø25-13м, Ø20-25м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Стояки: Ø20-270м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
крахи (пробкові): Ø32-2шт, Ø25-2шт, Ø20-1шт. крахи вквартирех: Ø20-6шт
шурфтові з'єднання: Ø32-2шт, Ø25-2шт, Ø20-1шт.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: емільна емульсія
та прилад «Вікро GAST»
 - ліквідація виявлених витоків газу: край (пробковий): Ø32-1шт,
контргайки: Ø32-2шт, Ø20-5шт. шурфова: Ø20-1шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; викорено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст.
Надіємо тиску pP=20 мм. вод. ст. за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Пройнструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Гарбування газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

Григорукевич А.М.
(прізвище, ініціали)

_____ (підпис)

Кожук С.М.
(прізвище, ініціали)

_____ (підпис)

Кавок Р.А.
(прізвище, ініціали)

_____ (підпис)

Кучеров А.В.
(прізвище, ініціали)

_____ (підпис)

Мухомов В.О.
(прізвище, ініціали)

_____ (підпис)

Мухомов О.В.
(прізвище, ініціали)

_____ (підпис)

_____ (прізвище, ініціали)

_____ (підпис)

_____ (прізвище, ініціали)

_____ (підпис)

_____ (прізвище, ініціали)

_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

М.М. Мухомов
С.І. Мухомов
М.П. Мухомов
С.Р. Мухомов

(прізвище, ініціали)

В.В. Мухомов
В.В. Мухомов
В.В. Мухомов
В.В. Мухомов

(підпис)