



**АКТ**

**про підєумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО Житловий будинок  
м. Віжиця вул. І. Микалайчука 39  
(найменування об'єкта)

« 17 » 10 2024 р.

Бригада у складі Мамвійчук А.В.; Муртінок В.М.;  
Ліохіт О.Б.; Явлюк О.Р.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Віжиця вул. І. Микалайчука 39  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø80-30м, Ø32-1м, Ø20-4м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
Ø32-1м, Ø20-4м, Ø15-3м (стали: Ø20-100м)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
крахи (пробкові): Ø32-2м, Ø20-7м, Ø15-2м  
муртові з'єднання: Ø32-2м, Ø20-7м, Ø15-2м  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія  
та прилад «Vibro GAS»
  - ліквідація виявлених витоків газу; крахи (пробкові): Ø32-1м, Ø20-2м  
контрайли: Ø32-1м, Ø20-4м муртова: Ø32-1м, Ø20-1м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всього
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P=500 мм. вод ст  
Надіємо тиску op=20 мм вод ст за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Забудоване газопроводу

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Лигорозюк А.С.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Члени бригади

Морозюк А.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Муромов В.М.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Мохніч О.Б.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Ромашук О.Р.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого

документа Ву. Мухомов Р.В.  
(прізвище, ініціали) (підпис)

М. Мухомов  
власник

Лигорозюк А.С.  
Ромашук О.Р.

[Підпис]  
[Підпис]