



**АКТ**

**про підєумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО Житловий будинок  
м. Віжице вул. Ак. Юценка 6  
(найменування об'єкта)

« 09 » 10 2024 р.

Бригада у складі Діброва С.А; Доценка В.О; Іванчук В.А;  
Іванчук С.М; Ліценко В.О  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Віжице вул. Ак. Юценка 6  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 100 - 2м., Ø 80 - 36м., Ø 65 - 113м.,  
Ø 50 - 50м., Ø 40 - 3м., Ø 32 - 62м.  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
Стожки : Ø 32 - 275м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
кроки (кульові) : Ø 32 - 13мт., Ø 20 - 7мт. кроки в квартирах : Ø 20 - 12мт.  
кульові з'єднання : Ø 32 - 13мт., Ø 20 - 7мт.  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
  - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія  
та прилад «VibroGASE»
  - ліквідація виявлених витоків газу: контрляйки : Ø 32 - 5мт., Ø 20 - 1мт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P = 500 мм вод. ст.  
Радіальне тиску  $\Delta p = 20$  мм вод. ст. за 5 обертів
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Робота газопроводу

Винесено попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Лігнородецький А.С.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Члени бригади

Дідрова С.А.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Доценко В.О.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Жалчук С.М.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Жалчук В.А.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Ліцкек В.О.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Олійчук А.В.

(прізвище, ініціали)

