



ЗАТВЕРДЖЕНО  
«18» 10 2024 р.

### АКТ

## про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО \_\_\_\_\_ №/б  
м. Вінниця Буль. Ав. Янгеля 12  
(найменування об'єкта)

«18» 10 2024 р.

Бригада у складі: Алексеев О.Ю.; Веселовський В.У.;  
Жванець С.М.; Трояк О.Б.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця  
Буль. Ав. Янгеля 12  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 29-50 см; φ 25-1 см; φ 32-1 см; φ 20-1 см.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
φ 32-2 см; φ 25-8 см; φ 20-14 см.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
Коридор (пробкові): φ 25-4 см; φ 32-1 см; φ 20-1 см; Шурфові: φ 20-1 см.  
Шурфові зводкамент: φ 25-4 см; φ 32-1 см; φ 20-2 см.  
Коридор в квартирах: φ 20-4 см; (пробкові)  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
  - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія та кремль, Vibra CAS
  - ліквідація виявлених витоків газу: φ 32-1 см; Шурфові-1 см; Коридорна-1 см.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: Перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Випробування газопроводів

Вписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Члени бригади

<u>Чурик В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Алексеев О.Ю.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Василюк В.І.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Калачук С.М.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Млода О.Б.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого

документа Вір підпису / відомостям  
(прізвище, ініціали) [Підпис] (підпис)  
Григорук В.В.  
Григорук В.В.