



**Акт**  
**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового  
обладнання**

ВБГО \_\_\_\_\_  
м. Вінниця вул. Г. Нарбута №12  
(найменування об'єкта)

« 16 » 10 20 14 р.  
Бригада у складі Іванчук В.А.; Дюбенка Ю.Г.;  
Дуброва С.А.; Родченко В.О.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтвердженого  
документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Г. Нарбута №12  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та  
газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з  
відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного  
об'єкта з правил безпечної користування газовими приладами (спісок додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ57-40мм, φ40-18мм, φ25-4мм.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
φ40-18мм; Голеки! φ25-120мм.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Кранчи(пружкові), φ40-3шт, φ25-6шт.  
Муфтові з'єднання: φ40-3шт, φ25-6шт. Гани балансиріах: φ50-5шт(пружкові)  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року  
(трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
  - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: щільність перевірена  
на прилад "УївроСВЗ"
  - ліквідація виявленіх витоків газу: Улан: φ50-1шт, φ40-1шт, φ25-1шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; безпека
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; передбачено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском Р=500 м.всс.с.  
Підтверджено тиском 1Р=20 м.всс.с., за бажанням.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристрійами та апаратами; представлено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Порушення газопроводів

Віписано попередження:

Майстер ВБГО

Чуйко В.В.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Кашук В.А.

(прізвище, ініціали)

Дубасенко Ю.Т.

(прізвище, ініціали)

Сіборова С.А.

(прізвище, ініціали)

Доценко В.О.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

Г.А.Бінафф

(підпись)

Д.С.Бінафф

(підпись)

І.І.Бінафф

(підпись)

І.І.Бінафф

(підпись)

І.І.Бінафф

(підпись)

І.І.Бінафф

(підпись)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Філіпчук Ірина Борисівна

Філіпчук Ірина Борисівна  
 (прізвище, ініціали) Борисенко РВ. (підпись)  
Борисенко РВ. Ірина Борисівна  
Борисенко РВ. Ірина Борисівна  
Борисенко РВ. Ірина Борисівна