

2



М+  
Н+  
С-  
Л-

### АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок  
м. Віжиця вул. Т. Карбута 2  
(найменування об'єкта)

« 15 » 10 20 24 р.

Бригада у складі Алексеев О.Ю.; Дзюбенко Ю.Т;  
Дзюбенко Р.Ю.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Віжиця вул. Т. Карбута 2  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 40 - 26м, Ø 32 - 3м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 32 - 3м, Ø 25 - 10м, Ø 20 - 4м  
Стяжки: Ø 20 - 100м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крахи (пробови): Ø 40 - 1шт, Ø 32 - 2шт, Ø 25 - 2шт, Ø 20 - 4шт  
шурфові з'єднання: Ø 40 - 1шт, Ø 32 - 2шт, Ø 25 - 2шт, Ø 20 - 4шт.  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія  
та прилад "Micro GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу: крахи (пробови): Ø 40 - 1шт, Ø 25 - 1шт,  
Ø 20 - 2шт. Кожурайки: Ø 20 - 2шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; викорано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст.  
Триває тиску ΔP=10 мм. вод. ст за 5 хвили
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Фарбування газопроводу

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Гидрогенукий А.С  
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Алексеев О.Ю  
(прізвище, ініціали)

Дзюбенко Ю.Т  
(прізвище, ініціали)

Дзюбенко Р.Ю  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

[Signature]  
(підпис)

[Signature]  
(підпис)

[Signature]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Згир турнуету виконувались

Ст. г.м.м. (прізвище, ініціали) [Signature] (підпис)  
 Мобільний номер 097 380 88 88  
Сеносар Анд (прізвище, ініціали) Алексеев О.Ю (підпис)