



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вінниця вул. Г. Карбута 4
(найменування об'єкта)

« 15 » 10 20 24 р.

Бригада у складі Димитрієв М.В; Діброва С.А;
Доценко В.О.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Г. Карбута 4
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50 - 18м, Ø40 - 20м, Ø32 - 3м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø40 - 15м, стояки: Ø25 - 15м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крами (пробкові): Ø50 - 1шт, Ø32 - 3шт, Ø25 - 6шт

муртові з'єднання: Ø50 - 1шт, Ø32 - 3шт, Ø25 - 6шт

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія
та прилад "Кіпро GAS Ч"
- ліквідація виявлених витоків газу: крами (пробкові): Ø50 - 1шт, Ø32 - 2шт,
Ø25 - 3шт. конструйки; Ø32 - 1шт, Ø25 - 3шт. муртова; Ø25 - 1шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; викорано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм вод. ст.
Тестує тиску ΔP=20 мм вод. ст. за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Забудоване газопроводу

Винесено попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

Ліггородецький А.А.
(прізвище, ініціали)

Димитрієнко М.В.
(прізвище, ініціали)

Дібрава С.А.
(прізвище, ініціали)

Доценко В.О.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Зр тринко Бривинська

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Ст. інженер Келосицько Р.В.

Майстер Абу Ліггородецький А.С.

Салесар А.А. Дібрава В.О.