



## Акт

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок  
м. Віжиця вул. Г. Карбута 8  
(найменування об'єкта)

«15» 10 2024 р.

Бригада у складі Іванчук В.А.; Іванчук С.М.; Калож А.А.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Віжиця вул. Г. Карбута 8

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50-18м, Ø40-16м, Ø32-2м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø50-15м. Стожки: Ø25-115м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крайки (пробкові): Ø50-3шт, Ø32-1шт, Ø25-6шт.

муртові з'єднання: Ø50-3шт, Ø32-1шт, Ø25-6шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія

та прилад „VibroGAS“

- ліквідація виявлених витоків газу: крайки (пробкові): Ø50-2шт, Ø25-2шт.  
контргайки: Ø50-2шт, Ø25-2шт. мурта: Ø25-1шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст.  
Тестує тиску p=20 мм. вод. ст. зб 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Забудоване газопроводу

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Члени бригади \_\_\_\_\_

Лигородецький А.С.  
(прізвище, ініціали)

Жалчик В.А.  
(прізвище, ініціали)

Жалчик С.М.  
(прізвище, ініціали)

Ковал А.А.  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

[Signature]  
(підпис)

[Signature]  
(підпис)

[Signature]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Роз. титиш Андрійович

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Вм. інженер  
магістер  
стосер

Миколаєв Р.В.  
Лигородецький А.С.  
Темат В.І.