



M+
H+
D-
C-

20 у р.

Акт
**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового
обладнання**

ВБГО _____

м. Вінниця вул. Р. Наукова 10 № 44

(найменування об'єкта)

« 18 » 10 20 у р.

Бригада у складі Демірченко М.В.; Романчук О.Р.;
Муртаза В.М.; Сінченко В.О.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті

м. Вінниця
вул. Р.Наукова 10 № 44

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими пристроями (спісок додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 89-24м; φ 40-8м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ 40-15м; φ 25-16м; Гаеки: φ 25-165м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Краны (пружин.) : φ 40-4шт; φ 25-8шт. Штуфі (жідкості): φ 40-4шт; φ 25-8шт. Краны в квартерах: φ 20-8шт (пружин.)

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; щільність засувок
та пристрій у відповідь

- ліквідація виявлених витоків газу; Кран: φ 40-2шт; φ 25-4шт; Штуфа: φ 25-3; φ 40-1
Конгруїка: φ 40-2шт; φ 25-3шт; Штуфа: φ 25-3; φ 40-1

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; безважост
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском D=500 міл. бар. ср.
Падіння тиску вр = 20 міл. бар. ср. бачим.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристріями та апаратами; зареєструовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Робота з газопроводом

Відписано понередження:

Майстер ВБГО

Чуйко В.В.

(прізвище, ініціали)

Лідер

(підпис)

Члени бригади

Демітрієнко М.В.

(прізвище, ініціали)

Лідер

(підпис)

Романчук О.Р.

(прізвище, ініціали)

Лідер

(підпис)

Муратілан В.М.

(прізвище, ініціали)

Лідер

(підпис)

Ліченко В.О.

(прізвище, ініціали)

Лідер

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Лідер

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Лідер

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Лідер

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого

документа Від пристрія було виконано

См. чин. Г.М. Муратілану РВ
електрон. підп. Ч.Ч. Чуйко В.В.
Фізич. підп. Муратілан В.М.